

**Акт №231**  
**Приемки выполненных работ по испытанию наружных пожарных лестниц**  
**«03» марта 2022 г.**

ООО «Телекоммуникационные системы и технологии» в соответствии с договором № 1254  
Произвело работы по испытанию пожарных лестниц.

1. МКОУ «Букановская средняя школа», Калужская обл., Людиновский район, с.Букань, ул. 40лет Победы, д.6 «Б»
2. 1 (Одна) металлическая вертикальная пожарная лестница
3. Условия проведения испытаний: светлое время суток
4. Среда испытаний: лебедка, тросы, блоки, динамометр
5. Визуальный осмотр ограждения: произведен
6. Расчет величины нагрузки на балку крепления лестницы:

№№ п/п	Наименование определяемого показателя	Испытательная нагрузка, кгс	Количество точек испытаний	Прогиб, мм	Остаточная деформация
1	2	3	4	6	7
1	Проверка предельных отклонений размеров и форм	190/180	11	-	-
2	Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений	соответствует	соответствует	-	-

Выводы по результатам испытаний:

1. При осмотре изделий после приложения испытательных нагрузок остаточной деформации не обнаружено.
2. Проверка изделий в процессе испытаний показала их работоспособность.
3. Изделия приемо-сдаточные испытания выдержали.
4. На все лестницы нанесена маркировка.
8. Испытания проводили:

Ответственный за  
проведение испытаний

Инженер  
( должность )

(подпись)

Ефремов А.Е.  
Фамилия, и., о.

Директор  
( должность )

(подпись)

Сыгов Ю.Ю.  
Фамилия, и., о.

